

डॉंगरी विकास कार्यक्रम सन २०१६-१७ (मासिक प्रगती अहवाल) माहे फेब्रुवारी २०१७ अखेर अहवाल

प्रवर्ग I

प्रवर्ग II

अ. क्र.	कामाचे नाव	शिफारसीचा दिनांक	प्रशासकिय मान्यता दिनांक	कार्यान्वयन योजना	मंजूर रक्कम	वितरीत रक्कम	कार्यांरभ आदेशा दिनांक	कंभारदारचे नाव	मंजूर निविदा किंमत/ कामाची रक्कम	कामाची स्थिती	कामाचा निरीक्षण चा दिनांक	काम पूर्वावाचा दिनांक	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	गळीपा ता.तील साठडवार मॉरटाबचक प्लॅट ३. डी. फ्लॅटिंगसह सोलर मिनी हायमस्ट नॅमप बसविणे.		०३.०१.१७	कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग जि. नंदुरबार	२.९९	१.४९	-	-	-	अंदाजपत्रकरतार	-	-	
२	तळीपा ता.तील मारडवार मॅन चौक येथे प्लॅट ३. डी. फ्लॅटिंगसह सोलर मिनी हायमस्ट नॅमप बसविणे.		०३.०१.१७	कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग जि. नंदुरबार	२.९९	१.४९	-	-	-	अंदाजपत्रकरतार	-	-	
३	तळीपा ता.तील पाखळवुर मॉरटाबचक प्लॅट ३. डी. फ्लॅटिंगसह सोलर मिनी हायमस्ट नॅमप बसविणे.		०२.०१.१७	कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग जि. नंदुरबार	२.९९	१.४९	-	-	-	अंदाजपत्रकरतार	-	-	
४	तळीपा ता.तील मालवुर मॅन चौक येथे प्लॅट ३. डी. फ्लॅटिंगसह सोलर मिनी हायमस्ट नॅमप बसविणे.		०३.०१.१७	कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग जि. नंदुरबार	२.९९	१.४९	-	-	-	अंदाजपत्रकरतार	-	-	
५	तळीपा ता.तील वळबा मॅन चौक येथे प्लॅट ३. डी. फ्लॅटिंगसह सोलर मिनी हायमस्ट नॅमप बसविणे.		०३.०१.१७	कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग जि. नंदुरबार	२.९९	१.४९	-	-	-	अंदाजपत्रकरतार	-	-	
६	तळीपा ता.तील वळबा मॅन चौक येथे प्लॅट ३. डी. फ्लॅटिंगसह सोलर मिनी हायमस्ट नॅमप बसविणे.		०३.०१.१७	कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग जि. नंदुरबार	२.९९	१.४९	-	-	-	अंदाजपत्रकरतार	-	-	
७	नवापूर ता.तील नवापाव येथे अगापावाडी इमारत बांधकाम यरणे		०३.०१.१७	कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग जि. नंदुरबार	६.६०	३.३०	-	-	६.२१	निविदा प्रॉसेडर सार	-	-	
८	नवापूर ता.तील नवापूर डों (पाटलिपाडा) येथे अगापावाडी इमारत बांधकाम यरणे		०३.०१.१७	कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग जि. नंदुरबार	६.६०	३.३०	-	-	६.२१	निविदा प्रॉसेडर सार	-	-	
९	नवापूर ता.तील उपाजली रणालय येथे २ प्लॅट ३. डी. हायमस्ट नॅमप बसविणे.		०३.०१.१७	कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग जि. नंदुरबार	२.३०	१.१५	-	-	-	अंदाजपत्रकरतार	-	-	
१०	नवापूर ता.तील उमापा येथे १ प्लॅट ३. डी. हायमस्ट नॅमप बसविणे.		०३.०१.१७	कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग जि. नंदुरबार	१.१३	०.५७	-	-	-	अंदाजपत्रकरतार	-	-	

अ. क्र.	कार्यचक्र	कार्यचक्राचा दिनांक	प्रशासकिय मान्यता दिनांक	कार्यचक्राची यंत्रणा	मंजूर रक्कम	वितरित रक्कम	कार्यरंभ आदेश दिनांक	कार्यसमाप्तीचा दिनांक	कार्यचक्राचा नाव	मंजूर निविदा क्रिमांक/ कामाची रक्कम	कार्यचक्राची स्थिति	कार्यचक्राचा निष्पत्तीचा दिनांक	कार्य पूर्णत्वाचा दिनांक	शेरा
१	नवापुर ता.तील श्रामलागा येथे ४ पाने ई.टी. होयमस्ट नेमप बसविणे.	३	४	कार्यकारी अधिकारी बांधकाम विभाग जि. नंदुरवार	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१५	नवापुर ता.तील पावसापाण्याची वळवणी करणे. पाने ई.टी. होयमस्ट नेमप बसविणे.			कार्यकारी अधिकारी बांधकाम विभाग जि. नंदुरवार	१,४३	०,५७	-	-	अंदाजपत्रकस्त	-	अंदाजपत्रकस्त	-	-	
१६	नवापुर ता.तील नवागाव येथे २ पाने ई.टी. होयमस्ट नेमप बसविणे.			कार्यकारी अधिकारी बांधकाम विभाग जि. नंदुरवार	२,३०	१,४५	-	-	अंदाजपत्रकस्त	-	अंदाजपत्रकस्त	-	-	
१७	नवापुर ता.तील सुकनेल येथे ४ पाने ई.टी. होयमस्ट नेमप बसविणे.			कार्यकारी अधिकारी बांधकाम विभाग जि. नंदुरवार	२,३०	१,४५	-	-	अंदाजपत्रकस्त	-	अंदाजपत्रकस्त	-	-	
१८	नवापुर ता.तील विठ्ठलवाडी येथे ४ पाने ई.टी. होयमस्ट नेमप बसविणे.			कार्यकारी अधिकारी बांधकाम विभाग जि. नंदुरवार	१,४६	०,५४	-	-	अंदाजपत्रकस्त	-	अंदाजपत्रकस्त	-	-	
१९	नवापुर ता.तील नवापुर येथे ४ पाने ई.टी. होयमस्ट नेमप बसविणे.			कार्यकारी अधिकारी बांधकाम विभाग जि. नंदुरवार	१,४६	०,५४	-	-	अंदाजपत्रकस्त	-	अंदाजपत्रकस्त	-	-	
२०	नवापुर ता.तील नवापुर येथे ४ पाने ई.टी. होयमस्ट नेमप बसविणे.			कार्यकारी अधिकारी बांधकाम विभाग जि. नंदुरवार	१,४५	०,५४	-	-	अंदाजपत्रकस्त	-	अंदाजपत्रकस्त	-	-	
२१	नवापुर ता.तील खाडवारा (बडोणाडा-ज्याहेंदर व्यायामशाळा) येथे २ पाने ई.टी. होयमस्ट नेमप बसविणे.			कार्यकारी अधिकारी बांधकाम विभाग जि. नंदुरवार	१,४५	०,५४	-	-	अंदाजपत्रकस्त	-	अंदाजपत्रकस्त	-	-	
२२	नवापुर ता.तील खाडवारा (बडोणाडा-ज्याहेंदर व्यायामशाळा) येथे २ पाने ई.टी. होयमस्ट नेमप बसविणे.			कार्यकारी अधिकारी बांधकाम विभाग जि. नंदुरवार	२,३५	१,४८	-	-	अंदाजपत्रकस्त	-	अंदाजपत्रकस्त	-	-	

अ. क्र.	कामचे नाव	सिफारसीचा दिनांक	प्रशासनिक मान्यता दिनांक	कार्यान्वयन योजना	मंजूर रक्कम	खिलीत रक्कम	कार्यरंभ आदेश दिनांक	कंत्राटनाराचे नाव	मंजूर निविदा किंमत/ कामाची रक्कम	कामाची स्थिती	कामाचा निरिक्षण चा दिनांक	काम पूर्णत्वाचा दिनांक	शेरा
१		२	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
२३	नवापूर ता.तील खोखे शाळाजवळ १ पल्ले डे.डी. बांधणीचे काम.		०२.०१.१७	कार्यकारणी अधिकाऱ्यांच्या बांधकाम विभाग नि. नंदुरवार	१.१५	०.५८	-	-	-	अंतिमपत्रकस्तर	-	-	
२४	नवापूर ता.तील नमदंडी येथे १ पल्ले डे.डी. बांधणीचे काम.		०२.०१.१७	कार्यकारणी अधिकाऱ्यांच्या बांधकाम विभाग नि. नंदुरवार	१.१५	०.५८	-	-	-	अंतिमपत्रकस्तर	-	-	
२५	नवापूर ता.तील माणगाण येथे १ पल्ले डे.डी. बांधणीचे काम.		०२.०१.१७	कार्यकारणी अधिकाऱ्यांच्या बांधकाम विभाग नि. नंदुरवार	१.१५	०.५७	-	-	-	अंतिमपत्रकस्तर	-	-	
२६	नवापूर ता.तील कळशण येथे १ पल्ले डे.डी. बांधणीचे काम.		०२.०१.१७	कार्यकारणी अधिकाऱ्यांच्या बांधकाम विभाग नि. नंदुरवार	१.१५	०.५७	-	-	-	अंतिमपत्रकस्तर	-	-	
२७	नवापूर ता.तील विस्वनाथ येथे १ पल्ले डे.डी. बांधणीचे काम.		०२.०१.१७	कार्यकारणी अधिकाऱ्यांच्या बांधकाम विभाग नि. नंदुरवार	१.१५	०.५७	-	-	-	अंतिमपत्रकस्तर	-	-	
२८	नवापूर ता.तील धरडू येथे १ पल्ले डे.डी. बांधणीचे काम.		०२.०१.१७	कार्यकारणी अधिकाऱ्यांच्या बांधकाम विभाग नि. नंदुरवार	१.१५	०.५७	-	-	-	अंतिमपत्रकस्तर	-	-	
२९	नवापूर ता.तील बिल्यावर येथे १ पल्ले डे.डी. बांधणीचे काम.		०२.०१.१७	कार्यकारणी अधिकाऱ्यांच्या बांधकाम विभाग नि. नंदुरवार	१.१५	०.५७	-	-	-	अंतिमपत्रकस्तर	-	-	
३०	नवापूर ता.तील असली महुपाडा येथे बांधणीचे काम.		०२.०१.१७	कार्यकारणी अधिकाऱ्यांच्या बांधकाम विभाग नि. नंदुरवार	१.१५	०.५७	-	-	-	अंतिमपत्रकस्तर	-	-	
३१	नवापूर ता.तील सिंसा -खोखे येथे बांधणीचे काम.		०२.०१.१७	कार्यकारणी अधिकाऱ्यांच्या बांधकाम विभाग नि. नंदुरवार	१.१५	०.५७	-	-	-	अंतिमपत्रकस्तर	-	-	
३२	नवापूर ता.तील असली -बडफळी येथे बांधणीचे काम.		०२.०१.१७	कार्यकारणी अधिकाऱ्यांच्या बांधकाम विभाग नि. नंदुरवार	१.१५	०.५७	-	-	-	अंतिमपत्रकस्तर	-	-	

कार्यकारणी अधिकाऱ्यांचा (बांधकाम) नि. नंदुरवार